

DODATOK Č. 1. KU ZMLUVE O DIELO Č. OcÚ Li 109/2020-001 Ko ZO DŇA 04.02.2020

Uzatvorená v zmysle § 536 a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a zmene a doplnení niektorých zákonov

uzatvorená medzi:

Objednávateľ:

Názov: Obec Lipové
Sídlo: Lipové č.59, 946 14 Lipové
Zastúpený: Dáša Kováčsová, starostka
IČO: 00306541
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s.
Číslo účtu: SK35 0200 0000 0000 2262 2142
Telefón: 035/7796184

a

Zhotoviteľ: M-Wood Slovakia s.r.o.
Sídlo: Dunajská 43, 946 19 Čičov
Zastúpený: Ing. Karol Misák
IČO: 46061118
DIČ: 2023242452
IČ DPH: SK2023242452
Vložka č. 28626/N

Preambula

Tento dodatok č. 1. ku Zmluve o dielo č. *OcÚ Li 109/2020-001 Ko* zo dňa 04.02.2020 (ďalej len ako Dodatok) sa uzatvára za účelom úpravy zmluvnej ceny, dohodnutej ako výsledok vyhodnotenia ponúk v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na realizáciu projektu „Výstavba autobusových zastávok v obci Lipové“, ktorý bude financovaný z Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020 a z rozpočtu obce Lipové. Dodatok je spracovaný v zmysle bodu 3.6.2. pôvodnej Zmluvy o dielo č. *OcÚ Li 109/2020-001 Ko* zo dňa 04.02.2020.

Čl. I

Predmet dodatku

1.1. Predmetom Dodatku je úprava zmluvnej ceny na výstavbu 2 ks autobusových zastávok s príslušenstvom v obci Lipové

Pôvodná cena z cenovej ponuky zo dňa 21.10.2019	4 340,00 EUR
Nová cena, dohodnutá na rokovaní medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom dňa 31.05.2023	6 621,16 EUR
Rozdiel	2 281,16 EUR bez DPH

1.2. Odôvodnenie zmeny zmluvnej ceny:

- Pôvodná cenová ponuka bola vypracovaná ešte v roku 2019 a vychádzala z cenovej úrovne materiálov a práce, zodpovedajúce tomuto obdobiu. K realizácii malo dôjsť v roku 2020, kedy bola uzatvorená Zmluva o dielo. V skutočnosti k realizácii dôjde v 3. kvartáli roku 2023, t. j. 4 roky po uchádzaní sa Zhotoviteľa o realizáciu.
- Nepriaznivým vývojom cien materiálov v uvedenom období, ako aj z dôvodu vysokej miere inflácie, v súčasnosti Zhotoviteľ nie je schopný realizovať dohodnuté dielo za pôvodne dohodnutú cenu, na čo viackrát upozornil Objednávateľa v emailovej komunikácii.
- Objednávateľ potvrdil svoj zámer o realizáciu diela, aj napriek zvýšeným nákladom, čoho výsledkom je tento Dodatok.

Čl. II.
Záverečné ustanovenia

2.1. Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy o dielo č. *OcÚ Li 109/2020-001 Ko* zo dňa 04.02.2020 ostávajú v platnosti bez zmien.

2.2. Tento Dodatok je vypracovaný v 3 vyhotoveniach, z ktorých 2 obdrží Objednávateľ a 1 Zhotoviteľ.

2.3. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

2.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto Dodatku v plnom rozsahu s ním súhlasia a prehlasujú, že pri podpise tohto Dodatku konali slobodne a že nebol podpísaný v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Lipovom dňa 31.05.2023

.....
Dáša Kováčsová

starostka obce

.....
Ing. Karol Misák

konateľ